



Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin
Fachausschuß "Fördermittel und Lastaufnahmemittel"

Prüfbuch für Hebebühnen

Palfinger Platforms GmbH

**Firma: Hoffmann GmbH & Co.KG
Mannheimer Straße 140 a
D-68753 Waghäusel**

Hebebühne Nr.: 25 280 034

	Seiten
1. Stammblatt	3 - 6
2. Bericht über die erstmalige Prüfung	7
3. Prüfungsbefunde über regelmäßige und außerordentliche Prüfungen	
4. Grundsätze für die Prüfung von Hebebühnen	Anlage
5. Konformitätserklärung	

[illegible]

Die Vollständigkeit des Prüfbuches ist von jedem Sachverständigen und Sachkundigen zu kontrollieren. Das Prüfbuch ist jeweils in entsprechender Weise zu ergänzen. Es dürfen keine Blätter entfernt werden.

1 Allgemeine Angaben

Hersteller der Hebebühne : **Palfinger Platforms**
Äußere Bautzner Strasse 47
02708 Löbau

Bezeichnung : **Hubarbeitsbühne Palfinger Platforms**

Typ : **TKA 28 KS**

Baujahr : **2011**

Fabr.-Nr.: **25 280 034**

Inbetriebnahme: **29.03.2011**

Tragfähigkeit : **300 kg**

Arbeitskorb Art. Nr.. **B 9366-1**

zul. Lastverteilung: **EN 280 : 2001 (D)**

Für Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel geeignet **ja**

Für Betreten des Lastaufnahmemittels eingerichtet **ja**

Für Verwendung als Hubarbeitsbühne eingerichtet **ja**

2 Zusätzlich allgemeine Angaben für Hubarbeitsbühnen

zulässige Personenzahl auf der Arbeitsbühne : **3 Personen**

zulässige statische Seitenkraft an der Arbeitsbühne : **400 N**

Windgeschwindigkeit bei der der Betrieb einzustellen ist :

12,5 m/s (Windstärke 6 nach Beaufort)

Bauhöhe der Hubarbeitsbühne

im fahrbereiten Zustand: ca. **3,39 m**

in Grundstellung der Arbeitsbühne : ca. **3.67 m**

bei max. ausgefahrener Arbeitsbühne : ca. **27,00 m**

(bis Oberkante Arbeitskorb)

Die Überlastprüfung erfolgte mit 130 % der Nennlast und max. Ausladung in den ungünstigsten Auslegerstellungen. Alle Bewegungen wurden mit 110 % der Nennlast auf Nenngeschwindigkeiten beschleunigt und verzögert ausgeführt.

Seitliche Reichweite rechtwinklig zur Fahrzeuglängsachse, gemessen vom Mittelpunkt (Drehpunkt) bis Außenkante Korb bei **120 kg** Korblast, und **0°** Aufstellneigung: **19,50 m**

Dreh -/ Schwenkbereich : **450°**

Hubarbeitsbühne für Arbeiten an oder in der Nähe von „EX“ gefährdeten Anlagen bestimmt: **nein**

Hubarbeitsbühne für Arbeiten an oder in der Nähe von ungeschützten Teilen

elektrischer Anlagen bestimmt : **nein**

Nennspannung, für die die Hubarbeitsbühne isoliert ist : /

Isolationswiderstand (mind. 20 M Ω) Arbeitsbühne / Hubeinrichtung : /

Isolationswiderstand (mind. 20 M Ω) Hubeinrichtung / Fahrzeug bzw. fahrbarem Untergestell : /

Hubarbeitsbühne nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen bestimmt : **ja / nein**

Wesentliche Auf- und Anbauteile für die Standsicherheit :

1.

2.

3.

Hinweis: Gewichtsreduzierende Maßnahmen des Auslieferungsgewichtes können die Standsicherheit gefährden! Dies betrifft das Entfernen der o.a. Bauteile, aber auch Verwendung leichter Komponenten (z.B. Alu-Felgen). In diesen Fällen ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich, ohne den die Hubarbeitsbühne nicht verwendet werden darf.

3 Steuerung

Ortsbewegliche Zentralsteuerung bei Hebebühnengruppen **ja / nein**

4 Betriebsgeschwindigkeiten

maximale Hubgeschwindigkeit ≤ 40 cm / s

maximale Senkgeschwindigkeit ≤ 40 cm / s

5 Triebwerke

Antriebsart der Abstützungen : **hydraulisch**

Bei Hubarbeitsbühnen Antriebsart der Arbeitsbühne :

Heben : **hydraulisch**

Drehen / Schwenken : **hydraulisch**

6 Tragmittel

Teleskopausschubseile

Stahldrahtseil :

nach DIN : ADR-118-xZ verzinkt

Durchmesser : 13mm

Nennzugfestigkeit: 1960 N/mm²

Mindestbruchkraft: 145 kN

Korrosionsschutz: gefettet, drallfrei, spannungsarm

nach DIN: ADR-118-x-Z verzinkt

Durchmesser: 9mm

Nennzugfestigkeit: 1960 N/mm²

Mindestbruchkraft: 65 kN

Korrosionsschutz: gefettet, drallfrei, spannungsarm

Teleskoprückzugketten

Flyerkette : FL834a 415Gl.

nach DIN: 8152

Teilung: 12,7mm

Bruchkraft: 28000N

Flyerkette: FL834a 415Gl.

nach DIN: 8152

Teilung: 15,875 mm

Bruchkraft: 64000N

Korbnivellierung

Korbdrehen 2x45° Flyerkette F194 /120 Gl. F194 /36 Gl. DIN 8152 Teilung 19,05mm Bruchkraft 66000N

Flyerkette FL1644d / 78Gl. FL1644d /32 Gl. DIN 8152 Teilung 25,4 mm Bruchkraft 160000N

Korbdrehen 2x90° (Option) Flyerkette FL 1644d/88Gl. 1644d/28Gl. 1644d/78Gl. 1644d/32Gl.

DIN 8152 Teilung 25,4 mm Bruchkraft 160000N

Die Grenznutzungsdauer für Stahldrahtseile und Stahlgelenkketten beträgt 10 Jahre. Danach kann mit Sichtung auf Beschaffenheit und Verschleiß innerhalb der jährlichen UVV die Nutzungsverlängerung erfolgen. Bei erkennbaren Schäden ist der Austausch vorzunehmen.

7. Lastaufnahmemittel:

Bei austauschbaren Lastaufnahmemittel:

Art:

8. Fahrzeug bzw. fahrbares Untergestell

Art: LKW

Hersteller: MAN

Typ: TGL 8.180 4x2

Baujahr: 2011

Fahrgest.-Nr.: WMAN03ZZ3BY259114

Antriebsart: Diesel

Max. Fahrgeschwindigkeit: 80km/h

9. Elektrische Ausrüstung:

Steuerspannung: 24V

Ausrüstung geeignet für Einsatz *) im Freien

in nassen und feuchten Räumen

10 Sicherheitseinrichtungen

- Sicherung des Lastaufnahmemittels (Arbeitsbühne) gegen unbeabsichtigte Hub- oder Senkbewegung bei Seil- oder Kettenbruch.
- Sicherung des Lastaufnahmemittels (Arbeitsbühne) gegen unbeabsichtigte Hub- oder Senkbewegung bei Undichtigkeiten im Leitungssystem.
- Sicherheitseinrichtung, welche die Gerätesteuerung erst bei Bodendruck der Stützen frei schaltet.
- Sicherung des Fahrgestells gegen unbeabsichtigte Lageveränderung (auch der Abstützungen).

Sicherung der Hydraulik gegen zu hohe Drücke:

Hydraulikkreis	Betriebsdruck	Ansprechdruck der Druckbegrenzungsventile
Stützen	150 bar	150 bar
Hubarmzylinder auf / ab	210 / 110 bar	210 / 110 bar
Teleskopzylinder aus / ein	160 / 200 bar	160 / 200 bar
Nivellierung	120 bar	120 bar
Korbarm / Schwenken	230 / 120 bar	230 / 120 bar

11 Anlagen zum Prüfbuch

Übersichtszeichnung mit den Hauptmaßen
Stromlaufplan mit Stückliste und Erläuterung
Hydraulikplan mit Stückliste und Erläuterung
Beschreibung der Bau- und Funktionsweise
Bedienungs- und Wartungsanleitung

12 Konstruktionsänderungen und wesentliche Instandsetzungen

Datum : _____ Art : _____

ACHTUNG! 230 Volt Anschluss im Arbeitskorb

Bei Benutzung ist die Isolation aufgehoben! (Nur in Verbindung mit Kunststoffkorb)

Hebebühne Nr.: **25 280 034**

**Prüfungsbefund
über die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
durch den Sachkundigen**

Die Hebebühne wurde am **29.03.2011** einer Prüfung auf Betriebsbereitschaft unterzogen.

Dabei wurden keine Mängel festgestellt :

Einer Inbetriebnahme stehen Bedenken nicht entgegen.

Nachprüfung ist nicht erforderlich.

Sachkundiger

Löbau 29.03.2011

(Ort, Datum)

Klaus-Dieter Exner

Name des Sachkundigen
(in Druckbuchstaben)

Klaus-Dieter Exner

Anschrift

Nieder- Viebig 14
02708 Löbau

Berufsbezeichnung
beschäftigt bei

Sachkundiger
Palfinger Platforms GmbH
Äußere Bautzener Str. 47
02708 Löbau

